


SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Oct/5/2022 06:00 am - Oct/6/2022 06:00 am



EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
CCDC-028	ISHB-060	ISHPINGO-B060	498	497.99	REALIZA REVISION DE EQUIPO PREVIO REINICIO DE OPERACIONES + RE INICIA OPERACIONES DE PERFORACION EL 6 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 00:30 + QUIEBRA BHA #1 CON MOTOR + ARMA BHA #2 DIRECCIONAL CON POWER DRIVE Y BROCA PDC DE 16"
SLR-402	SHSV-182	SHUSHUFINDI- V182	5,990	5,738.52	BAJÓ CASING DE 13 3/8" DESDE 4500' HASTA RECONOCER FONDO A 5990'. REALIZO TRABAJO DE CEMENTACION, INSTALO SECCION A Y B DE CABEZAL CAMERON. INSTALÓ BOP
SINOPEC 248	SCHAJ-589	SACHA-AJ589	10,338	10,129.97	PERFORA SECCIÓN 8 3/8" HASTA 10338 FT (TD). CIRCULA. SACA BHA #04 DIRECCIONAL EN HOYO ABIERTO, TRABAJA POR PEGA DIFERENCIAL EN BT, SACA Y DESARMA BHA #04. ARMA BHA #05 CONVENCIONAL CON BROCA 8 3/8", BAJA HASTA 10338 FT.
PETREX 5824	PCN-025	PUCUNA-025	10,410	9,959.9	
SINOPEC 191	SCHAP-279	SACHA-AP279	11,140	9,493.88	PERFORA SECCIÓN 8-3/8" CON BHA #4 DIRECCIONAL (BROCA PDC + POWER DRIVE) DESDE 10239 FT HASTA 11140 FT SEGUN PLA DIRECCIONAL
GEOPETSA-05	LGAJ-061H	LAGO AGRIO- J061	7,740	7,740	RIG UP AND RIH WIRELINE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE CEMENTO; R/D WP; RIG DOWN KELLY SWEEVEL; DESINSTÓ BOP. INSTALÓ BRIDA CIEGA SOBRE SECCIÓN "B". FINALIZÓ OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO.
SINOPEC 183	ACAL-233	AUCA-L233	7,248	6,642.77	REALIZÓ CEMENTACION DE CASING DE 13 3/8". REALIZÓ CORTE DE CASING, MONTAJE Y PRUEBA DE SECCIÓN A Y B DE CABEZAL MULTIBOWL. INSTALÓ Y PROBÓ BOP. COLOCÓ WEAR BUSHING. ARMA BHA # 3 PARA SECCIÓN DE 12 ¿¿ EN PROCESO

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-036	TPTCP-096I	TIPUTINI-CP096I	COM	CÍA SLB RPS REALIZA REDISEÑO DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO HIWAY A LA ARENA T + REALIZA FRACTURAMIENTO HIDRAULICO HIWAY A LA ARENA T + ESPERA TIEMPO DE DEGRADACION DE GEL + TOMA MUESTRA DE FLUIDO ARENA T + REALIZA PRUEBA DE CAUDALES MULTIPLES
CCDC-066	ISHA-007	ISHPINGO-A007	COM	FINALIZA PROBLEMAS CON COMUNIDAD KAWYMENO + RE -



SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Oct/5/2022 06:00 am - Oct/6/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				INICIA EVENTO DE COMPLETACION DEL POZO ISHA-007 EL 05 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 18:00 HRS + BAJA INNER STRING HASTA 4343.83' + LOCALIZA 2 3/8" STINGER CON 2.75" PBR. OK.
SINOPEC 127	PYMG-034	PAYAMINO-G034	COM	
SINOPEC 185	ISHB-038	ISHPINGO-B038	COM	REINICIA OPERACIONES CPI A LAS 22:00 HRS DEL 05-OCT-2022 + RDS, PRUEBA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y CONTINUA BAJANDO COMPLETACION DUAL EN 5 1/2" BTC DESDE 4100' HASTA 5038'
SLR-401	ACAO-288	AUCA-O288	COM	UNIDAD DE WIRE LINE REALIZO CAÑONEO DE ARENA U INFERIOR, CAMBIO NIPLE DE DISPAROS POR NIPLE DE FLUJO, ACOPLO PROTECTORES Y MOTOR DEL BES RC1000, REALIZO CONTROL DE NIVEL CON ECHOMETER : 20H00 = 1657 FT. / 21H00 = 1609 FT
	YRCA-024	YURALPA CENTRO-A024	COM	DESCARGA 08 CARGAS EN LOCACIÓN PAD"A", POZOYRCA-024R1S1. ARMA GEOMENBRANAS PARA EL EQUIPO. POSICIONA Y COLOCA CUBETO EN TANQUE DE AGUA POTABLE. UBICA KK MACHINE CON SU RESPECTIVO CUBETO. POSICIONA TANQUE DE AGUA FRESCA DE 450 BLS CON SU GEOMENBRANA

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE	
CCDC-042	PLAA-030	PALO AZUL-A030	10	REALIZA REGISTROS DE SATURACION CON PNN PULSED NEUTRON DECAY EN PROF. DE PROGRAMA. REALIZA INTERPRETACION DE REGISTROS. REALIZA CORRIDAS DE HERRAMIENTAS CON CAÑONES Y REALIZA DISPAROS EN INTERVALOS DEFINIDOS EN ARENAS "T" Y BASAL TENA.	
DYGOIL-30	DRRC-029	DRAGO NORTE- C029	08	RIH BHA LIMPIEZA TANDEM 7 Y 9-5/8 EN 3-1/2 DP TUBO A TUBO, TRANSPORTA DP, CONT RIH BHA LIMPIEZA TANDEM 7 Y 9-5/8 EN 3-1/2 DP TUBO A TUBO RECIPROCANDO EN ZONAS DE INTERES, POOH BHA LIMPIEZA TANDEM 9-5/8 Y 7 EN 3-1/2 DP QUEBRANDO	
FASTDRILLING-11	AGRA-013	AGUARICO-A013	14	REALIZA TUBING PUNCH A 9821 FT, SUBE LLAVE HIDRÁULICA, SUBE 2 POLEAS, SACA EQUIPO BES D3550N	
TRIBOILGAS-101	SCHB-235	SACHA-B235	10	FINALIZA CURADO DE APUNTALANTE DE FRACTURA + DESASIENTA PACKER; OK + SACA BHA DE FRACTURA HASTA SUPERFICIE + DESARMA BHA DE FRACTURA + ESPERA UNIDAD DE SLICK LINE PARA VERIFICAR PROFUNDIDAD LIBRE.	
TRIBOILGAS-103	SCHD-253	SACHA-D253	01	TERMINA DE SACAR Y QUIEBRA EQUIPO BES P12XH6 DE LA C BAKER. ARMA Y BAJA BHA DE LIMPIEZA DE 7" DEL RIG EN TBG 1/2" L-80, 9.3#, EUE (CLASE A) MIDIENDO, CALIBRANDO SUBIENDO TUBO POR TUBO DE LOS CABALLETES DESDE 120 HASTA 5750 FT.	
TRIBOILGAS-104	OSOA-039	OSO-A039	02	CONTINÚA BAJANDO EQ BES FLEX-7ER EN TUBING DE 3-1/2" EUE POR PARADAS, MEGANDO Y PROBANDO PRESIÓN CADA 2000'. REALIZA SEGUNDO EMPALME A 8916.89'. TERMINA DE BAJAR EQ BES A VELOCIDAD CONTROLADA HASTA 9232.29', SEP DE GAS @ 9184.85'.	
TRIBOILGAS-105	TAPB-009	TAPI-B009	04	CONTINUO SACANDO BHA #03 DE LIMPIEZA EN TANDEM PARA CSG 9-5/8" & CSG 7" DE CIA. SERTECPET EN TUBERIA 3-1/2" IF DRILL PIPE QUEBRANDO TUBO A TUBO HASTA SUPERFICIE. DESARMO BHA #03 DE LIMPIEZA EN TANDEM. QUEBRO KELLY SWIVEL.	
TRIBOILGAS-106	PCCB-006	PAÑACOCHA- B006	03	BAJAN EQUIPO BES CON Y-TOOL CON (2) BOMBAS S8000N (63 + 36) STG EN TUBING 3 1/2" EUE L-80 CLASE "A" MIDIENDO Y	



SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Oct/5/2022 06:00 am - Oct/6/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE	
				CALIBRANDO SUBIENDO DESDE LOS CABALLETES TUBO X TUBO	
TRIBOILGAS-107	EDYD-176	EDEN YUTURI- D176	03	CONT. BAJANDO 7" CIBP @ 7628 FT. REALIZA ASENTAMIENTO DE 7" CIBP @ 7620 FT. SACA 2-7/8" SETTING TOOL EN 3-1/2" TUBING A SUPERFICIE Y DESARMA. ARMA BHA DE FRACTURA.	
TRIBOILGAS-201	YNEA-027	YANAQUINCHA ESTE-A027	04	DESARMA CABEZAL DE POZO + ARMA BOP Y SUBESTRUCTURA + LEVANTA SARTA Y RETIRA TBG HANGER + SUBE POLEA A TORRE + SACA EQUIPO BES EN TBG 3-1/2 TTGM	
TRIBOILGAS-203	SCHAN-466	SACHA-AN466	01	CONT. SACANDO BHA #1 DE LIMPIEZA EN PARADAS Y DESARMAN., RETIRAN NIPLE DE FLUJO DE 11"., INSTALAN NIPLE DE TIRO., W/LNE DE SLB BAJAN SENSORES GR-CCL-PNX (LITHOSCANNER) HASTA 12136 FT (FONDO OPERATIVO) + REALIZAN (2) PASADAS DE REG. DE SATUR. 496 FT	
TRIBOILGAS-204	SCHAH-402	SACHA-AH402	06	INSTALA SUBESTRUCTURA, COLOCA TUBO DE MANIOBRA + LEVANTA Y RETIRA HANGER, SUBE POLEA, SACA EQUIPO BES SF675 CIA HALLIBURTON EN 3-1/2" EUE TBG POR PARADAS A LA TORRE, DESARMA BHA DE PRODUCCION, DESARMA EQUIPO BES.	
TUSCANY 104	PCH-014	PICHINCHA-014	08	SACAN Y DESARMAN BHA DE LIMPIEZA EN TBG 3-1/2 EUE CON REGISTRO ELECTROMAGNETICO EN BOCA DE POZO. ARMAN Y BAJAN BHA HIBRIDA DEFINITIVA EN 3-1/2 EUE (RE-RUN). EN PROCESO	
	SHS-071	SHUSHUFINDI-071	28	MOVILIZAN RIG ORD-902 DESDE EL POZO AGRG-005B HASTA EL POZO SHS-071 DISTANCIA 6 KM. LEVANTAN LA TORRE. ARMAN LINEAS DE CONTROL DE POZO. VERIFICA POZO ESTÁTICO. PREPARAN 100 BLS DE FLUIDO DE CONTROL CONVENCIONAL. ARMAN SUBESTRUCTURA. DESARMAN SECCIÓN "C"	

* Pozos con eventos abierto

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	EVENTOS	ÚLTIMO REPORTE
SINOPEC 156	ACAH-273H	AUCA-H273H	PERFORACIÓN	10/5/22
SINOPEC-903	SHST-258	SHUSHUFINDI-T258	COMPLETACIÓN	10/5/22