


OPERACIONES CON TORRES: Aug/4/2023 06:00 am - Aug/5/2023 06:00 am



EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 156	CLBC-058H	CULEBRA-C058H	12,200	9,524.3	SACÓ SETTING TOOL A SUPERFICIE EN PARADAS 5-1/2" DP Y QUEBRÓ 5" HWDP + REALIZÓ PRUEBA DE BOP + ARMÓ BHA#6 DIRECCIONAL (DRILLOUT) CON BROCA TRICONICA 6-1/8" XR Y MOTOR A475M7838XP + BAJA BHA#6 DIRECCIONAL (DRILLOUT)
CCDC-066	ISHA-018	ISHPINGO-A018	9,100	5,662.55	SACA BHA #5 DD EN HUECO ABIERTO DESDE 7850 FT HASTA 7426 FT (TRABAJO SARTA POR PÉRDIDA DE ROTACIÓN Y CIRCULACIÓN INTERMITENTE), SACA Y QUIEBRA BHA #5 DD, ARMA BHA #6 CONVENCIONAL PARA ACONDICIONAR HOYO DE 8-1/2"
CCDC-036	EDYL-187I	EDEN YUTURI- L187I	13,032	8,813.34	CEMENTÓ LINER 7"+ LANZÓ ESFERA DE CONTINGENCIA + EXPANDIÓ COLGADOR X- PACK 7" X 9 5/8" + LIBERÓ SETTING TOOL + REVERSÓ EFLUENTES DE CEMENTACIÓN + SACÓ SETTING TOOL A SUPERFICIE
SINOPEC 168	YRCE-005	YURALPA CENTRO-E005	8,335.8	7,611.5	BAJA BHA #4 DIRECCIONAL CON MOTOR 675 Y BROCA 8-1/2" PDC DESDE 6200 FT HASTA 8025 FT. PERFORA FORMACIÓN INTRUSIVO DESDE 8025 FT HASTA 8330 FT. BOMBEA PÍLDORAS DE LIMPIEZA Y ESPOTEA EN FONDO. SACA BHA #4 A SUPERFICIE Y DESARMA.
CCDC-028	ISHB-050H	ISHPINGO- B050H	4,980	4,463.88	SACA BHA #2 H/4082 FT + ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN A 4082 FT+ SACA BHA#2 H/ 2658 FT (ZAPATO DE 13 3/8") + SACA BHA#2 A SUPERFICIE + DESARMA BHA#2 + ARMA EQUIPOS DE FLOTACIÓN DE 9 5/8" + REALIZA CORRIDA DE CSG DE 9 5/8" H/ 4785 FT

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-036	EDYL-187I	EDEN YUTURI- L187I	COM	INICIA OPERACIONES DE COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES DEL POZO EDYL-187 WDW EL DÍA VIERNES 04 DE AGOSTO DEL 2023 A LA 17:00 + ARMA Y BAJA BHA MOLEDOR EN TUBERÍA COMBINADA 3.5" DP Y 5.5"DP D/457 - H/9900 FT
SINOPEC 185	ISHB-046	ISHPINGO-B046	COM	CIRCULA PILDORAS + SACA Y QUIEBRA BHA #1 DE LIMPIEZA + ARMA Y BAJA BHA #2 DE LIMPIEZA HASTA 5779' + MUELE CEMENTO + CIRCULA PILDORAS + SACA Y QUIEBRA BHA #2 DE LIMPIEZA + CAMBIA NIPLE + ARMA HERRAMIENTAS GR-CCL-CBL-MSG-CAS + BAJANDO HERRAMIENTAS A 4000'.
SINOPEC 191	SCHAQ-495	SACHA-AQ495	COM	DESASIENTA PACKER. BAJA BHA DE FRACTURA HASTA 10420 FT, PASA LIBRE POR PUNZADOS. SACA BHA A SUPERFICIE Y DESARMA.ARMA Y BAJA BLOQUE IMPRESOR 5-1/2" HASTA



OPERACIONES CON TORRES: Aug/4/2023 06:00 am - Aug/5/2023 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				10427FT. BAJA TBG 3-1/2" EUE CON PESCANTE HASTA 10440FT. DESASIENTA RBP. SACA TBG 3-1/2" EUE A 7000FT
TUSCANY-104	SCY-055	SECOYA-055	COM	INICIAN OPERACIONES EN EL POZO SECOYA 55 EL DÍA VIERNES 4 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS 12:00. VERIFICAN POZO LLENO Y DESPRESURIZADO. RETIRAN CABEZAL. ARMAN BOP. REALIZAN PRUEBAS, OK. ARMAN BHA DE LIMPIEZA PARA CASING DE 7 in
TUSCANY-111	ACAI-108	AUCA-I108	COM	Bajo equipo BES RCXLF en tubería de 2 7/8" TSH Blue de 6.4 lbs/ft en sencillos, conecto x-over 2-7/8" TSH-BLUE PIN x 3-1/2" TSH Blue BOX, bajo equipo BES RCXLF en tubería de 3 1/2" TSH Blue 9.2 lbs/ft en paradas hasta 6,048 ft, cambio de carreto (Spooler)

EN MOVILIZACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
SLR-401	ACAR-268	AUCA-R268	MOV	REALIZÓ ARMADO DEL TALADRO SLR-401 DESDE AUCA-123 HACIA AUCA-126, R/D: 100% R/M: 100%, R/U: 65%.

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-040	GCLF-009	GACELA-F009	10	SLICK LINE BAJA BLOQUE IMPRESOR 5-1/2" HASTA 9489' (MEDIDA S/L). NIVEL DE FLUIDO SE LOCALIZA @ 7500'. ARMA BHA # 1 DE LIMPIEZA (STP) PARA CSG 7". BAJA BHA # 1 DE LIMPIEZA EN PRDS TBG 3-1/2" EUE RE RUN HASTA 9493' CON 300 JTS.
CCDC-042	SCHQ-469	SACHA-Q469	04	ARMA Y PRUEBA LINEAS DE PRESIÓN CIA. HAL, CIA. HAL REALIZA PRUEBA DE ADMISION, DESASIENTA PACKER. SACA A SUPERFICIE Y DESARMA BHA DE PRUEBA. ARMA Y BAJA BHA CON RETENEDOR Y STINGER EN PARADAS DE 2-7/8" DP HASTA 6858 FT.
CCDC-052	PCN-003	PUCUNA-003	10	SE INSTALA CONECTOR BAJO HAMGER, SE RETIRA BOP Y SUBESTRUCTURA, INSTALA CABEZAL Y LINEA DE PRODUCCION, ARMA LINEAS CAPILARES PARA QUIMICOS, INSTALA CONECTOR DE SUPERFICIE, REALIZA PRUEBA DE GIRO Y DE PRODUCCION.
DRILLCOTEC-020	CYBG-042	CUYABENO-G042	07	DESARMA LINEAS Y CABEZAL DE PRODUCCÓN, ARMA SUBESTRUCTURA, ARMA BOP,LEVANTA SARTA, SACA EQUIPO BES WE-1500 CON Y-TOOL 9-5/8" DE CIA ALKHORAYEF EN TUBERIA 3 1/2" EUE 9.3 LB/FT L80-1 QUEBRANDO
DT-10	PRHH-031	PARAHUACU- H031	02	BAJA EQUIPO BES EN TUBING 3-1/2" (TSH BLUE REPARADO Y EUE RE-RUN) HASTA 11409 FT (PROF. INTAKE). BAJA POLEA. BAJA LLAVE HIDRÁULICA DE CÍA. SERTECPET.
FASTDRILLING-11	SHS-099	SHUSHUFINDI-099	15	REALIZA PRUEBA DE ROTACION + BAJA TORRE + REALIZA PRUEBA DE PRODUCCION + FINALIZA OPERACIONES EN EL POZO SHS-099 WO#15 EL 4 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10H00.
GEOPETSA-05	VHRK-032	VICTOR HUGO RUALES-K032	02	MOVILIZÓ TANQUES & EQUIPOS DEL RIG GP-05 (PCN-015) DESDE CAMPO PUCUNA HACIA CAMPO VHR DISTANCIA 231 [KM]. ** AVANCE GENERAL RIG / CAMP / EQUIPOS R/D: 100% R/M: 95% R/U: 55%
HILONG 28	EDYD-011	EDEN YUTURI- D011	05	CONTROLA POZO, RETIRA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y SECCIÓN "C" DEL CABEZAL. ARMAR BOP, SUBESTRUCTURA, LEVANTAR SARTA, RECUPERAR EQUIPO BES.
ORD-902	SHSO-103	SHUSHUFINDI- O103	01	BAJA EQUIPO BES RC D4000NX Y BHA DE PRODUCCIÓN EN TUBING 3 ½" TSH-BLUE, 9.2#, L-80, 1% CR TUBO A TUBO.



OPERACIONES CON TORRES: Aug/4/2023 06:00 am - Aug/5/2023 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				PROFUNDIDAD ACTUAL: 6000 FT. REALIZA CAMBIO DE CARRETO
				Y EMPALME DE CABLE DE POTENCIA 5 KV
ORD-903	ACAO-286	AUCA-O286	01	DESARMÓ 11" 5M CONJUNTO DE PREVENTORES. INSTALÓ CABEZAL Y LÍNEA DE FLUJO. PROBÓ HERMETICIDAD. INSTALÓ CAPILARES Y QCI SOBRE CABEZAL. BAJÓ TORRE. ARRANCÓ EQUIPO BES D1750N. REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. ALINEA A FACILIDADES DE PEC.
SINOPEC 932	CLB-005	CULEBRA-005	12	REALIZA INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. MASTER BUSHING. GRAPAS DE LEVANTAMIENTO. PUNTOS DE IZAJE DE FLOWLINE. PUNTOS DE IZAJE DE RANFLA. CABLE DE WINCHE. PUNTOS DE IZAJE DEL SKID. CONEXIONES DE CROSSOVER.
SINOPEC-903	SHSC-206	SHUSHUFINDI- C206	06	CIRCULAN POZO CSG-TBG. DESCONECTAN INSTRUMENTACIÓN. RETIRAN BAYONETA.REALIZAN PRUEBA DE SELLOS DEL PACK OFF. RETIRAN SECCIÓN "C" DEL CABEZAL. INSTALA CONJUNTO BOP. DESASIENTA PACKER ASI-X.
SINOPEC-904	SHS-071	SHUSHUFINDI-071	29	ARMA EQUIPO BES RCXLF Y BHA DE PRODUCCIÓN. PRUEBA BHA. BAJA EQUIPO BES RCXLF EN TUBERÍA 3-1/2" TSH BLUE, 9.2 PPF, L80 CR1, R2 (NUEVA TENARIS) TUBO A TUBO, MIDIENDO Y CALIBRANDO EN LOS CABALLETES, CON TORQUE COMPUTARIZADO DE CIA. TIW.
SINOPEC-905	LGNA-003	LAGUNA-A003	13	ARMA HERRAMIENTAS DE CORRIDA, TORQUE COMPUTARIZADO, ARMA EQUIPO BES CON Y-TOOL, REALIZA PRUEBA DE PRESIÓN + BAJA EQUIPO BES RC1000 (100 - 100 - 100 ETAPAS) EN TUBERÍA 3-1/2" TTGM.
SLR-402	SHSH-114	SHUSHUFINDI- H114	03	CONTINUAN ARMANDO EQUIPO BES RCD4000NX. INSTALAN CAPILARES. CUELGAN POLEA SPOOLER EN LA TORRE. ARMAN BHA DE PRODUCCION SOBRE LA DESCARGA BES. BAJAN EQUIPO BES RCD4000NX EN TUBING 3-1/2" TSH BLUE 9.2 PPF L-80 Cr-1% CLASE "A" SUBIENDO TUBO A TUBO.
TRIBOILGAS-101	SCHAC-353	SACHA-AC353	03	CONTROLANDO POZO+DESAMRMANDO CABEZAL+ARMANDO BOP+INSTALANDO SUBESTRUCTURA+SUBIR POLEA+SUBIR SARTA +DESCONECTAR TUBING HANGER+SACAR EQUIPO BES
TRIBOILGAS-103	SCHG-278	SACHA-G278	05	SACA EQUIPO BES DE CIA. NOVOMET, CON (2) BOMBA, NHV380 SERIE 406, (1) BOMBA NHV760 SERIE 406, EN TUBERIA DE 3 1/2" EUE, N-80, 9.3# (RE-RUN) HASTA 67.41 FT. DESARMA BHA DE PRODUCCION SOBRE EL EQUIPO BES.
TRIBOILGAS-104	YRCB-006	YURALPA CENTRO-B006	02	TERMINA DE BAJAR EQ BES HASTA 7823.39', INTAKE @ 7784.55'. INSTALA TUBING HANGER EN LA SARTA. BAJA POLEA. INSTALACIÓN LOWER CONECTOR QCI. ASIENTA HANGER EN SECCIÓN 'B'. RETIRA SUB-ESTRUCTURA. DESARMA BOP 11" 5M.
TRIBOILGAS-105	GNTA-040	GUANTA-A040	06	MANIOBRO SARTA PARA ENGACHAR CABLE, OK. SACO Y DESARMO BHA #01 DE PESCA. NOTA: SE RECUPERO 58 FT DE CABLE. S/L ARMO Y BAJPO BLOQUE IMPRESOR HASTA 99 FT, REGISTRO MARCA: NOTA: BLOQUE SALIO CON MARCAS DE POSIBLE PROTECTOR DE CABLE.
TRIBOILGAS-106	SCH-124	SACHA-124	13	BAJA EQUIPO BES E1000 EN 3 1/2" EUE TUBING HASTA 9328'. BAJA POLEAS. INSTALA HANGER Y QUICK NONECTOR. RETIRA SUBESTRUCTURA. DESARMA BOP + DSA. ARMA CABEZAL E INSTALA QUICK CONECTOR. REALIZA PRUEBAS DE ROTACIÓN Y PRODUCCIÓN. FINALIZA OPERACIONES.
TRIBOILGAS-107	PCCA-039	PANACOCHA- A039	03	CONT. SACANDO BHA MOLEDOR. DESARMA BHA MOLEDOR. S/L BAJA BLOQUE IMPRESOR. CORTA CABLE. ARMA Y BAJA BHA MOLEDOR @ 8261 FT. ACONDICIONA CABEZA DE PESCADO.
TRIBOILGAS-201	TCHA-004	TUICH-A004	02	REALIZA LIMPIEZA DE PUNZADOS CON CTU. DESARMA SUBESTRUCTURA Y BOP. ARMA CABEZAL.



OPERACIONES CON TORRES: Aug/4/2023 06:00 am - Aug/5/2023 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
TRIBOILGAS-203	SCHS-266	SACHA-S266	12	CONT. BAJANDO EQ. BES HASTA 3971.2'; CAMBIÓ D ECARRETO EN SPOOLER; TÉCN. DE CIA. SLB. REALIZÓ EMPLAME DE CABLES DEL PRIMER AL SEGUNDO CARRETO; CONT. BAJANDO EQ. BES DE CIA. SLB. EN 2-3/8" EUE TBG. SUBIENDO TUBO X TUBO DESDE LOS CABALLETES HASTA 6386.84'
	LMNH-020	LIMONCOCHA- H020	02	EVALUACION DE RESERVORIO U INFERIOR CON UNIDAD MTU HACIA LA ESTACIÓN LIMONCOCHA

^{*} Pozos con eventos abierto No hay datos disponibles