


#### OPERACIONES CON TORRES: May/18/2022 06:00 am - May/19/2022 06:00 am



#### **EN PERFORACIÓN**

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 156	ACSB-033	AUCA SUR-B033	11,782	10,331.31	REALIZÓ RIG UP PARA CORRIDA DE REGISTROS ELECTRICOS OPEN HOLE AIT-PEX-PPC-GR. LEVANTÓ Y ARMÓ EQUIPO DE FLOTACIÓN DE LINER 7". BAJÓ LINER7". CONECTÓ LINER HANGER X-PAK. BAJÓ LINER 7". TOMÓ PARAMETROS PREVIO A INGRESO DE HOYO ABIERTO. CONTINUÓ BAJANDO.
SINOPEC 248	SCHAN-466	SACHA-AN466	7,521	6,316.58	BAJA BHA #03 DIRECCIONAL (BROCA PDC + POWER DRIVE) HASTA 6286 FT, REALIZA DRILL OUT HASTA 6330 FT, PERFORA 10 FT. REALIZA CAMBIO DE FLUIDO NITRATO DE CALCIO 10.2 LPG X POLÍMERO 9.5 LPG, REALIZA FIT. PERFORA SECCIÓN 12 1/4" HASTA 7521 FT.
CCDC-028	ISHA-008H	ISHPINGO- A008H	4,860	3,859.28	PERFORA SECCION DE 16" CON BHA #1 DIRECCIONAL HASTA 4860 FT PUNTO DE CASING + BOMBEA DOBLE TANDEM DE PILDORAS Y CIRCULA HASTA RETORNOS LIMPIOS EN ZARANDAS + SACA BHA #1 DIRECCIONAL A 4585 FT
CCDC-066	ISHA-009H	ISHPINGO- A009H	7,402	5,319.31	WOC + BAJA BHA #5 CONVENCIONAL HASTA TOPE DE TAPONES 7349 FT + REALIZA CAMBIO DE FLUIDO + REALIZA DRILL OUT, PRUEBA CSG + CONT MOLIENDO CEMENTO Y BOLSILLO HASTA 7402 FT + BOMBEA PILDORA Y CIRCULA + SACA BHA #5 CONVENCIONAL HASTA SUPERFICIE Y QUIEBRA
SINOPEC 191	SCHAL-449	SACHA-AL449	600	564.31	ARMA BHA DIRECCIONAL #1 CONVENCIONAL CON BROCA TRICONICA DE 16". PERFORA DESDE 47 FT HASTA 277 FT. TOMA GYRO. SACA Y DESARMA BHA #1 CONVENCIONAL. ARMA Y BAJA BHA #2 CON MOTOR DE FONDO Y BROCA PDC DE 16" HASTA 563 FT. PERFORA CON BHA #2 DIRECCIONAL @600 FT
SLR-401	ACAK-186I	AUCA-K186I	7,115	6,600.59	PERFORÓ SECCIÓN DE 16" CON BHA #2 DIRECCIONAL DESDE 6,900' HASTA 7,115'. CIRCULÓ PARA LIMPIEZA DEL HOYO. SACÓ BHA #2 DIRECCIONAL A SUPERFICIE, QUEBRÓ BHA #2. BAJANDO CASING DE 13 3/8" A 4,900'.
PETREX 5824	PCN-019H	PUCUNA-019H	8,576	7,984.17	BAJO BHA #06 DESDE 6000 FT HASTA 8576 FT. CIRCULÓ @ 7650 FT (TOPE TENA). TRABAJÓ RESTRICCIÓN @ 7802 FT. EN FONDO BOMBEÓ PÍLDORAS Y HOMOGENEIZÓ FLUIDO A 10.5 PPG.
SINOPEC 127	PYMG-031	PAYAMINO-G031	6,500	6,174.73	

#### **EN COMPLETACIÓN**



### OPERACIONES CON TORRES: May/18/2022 06:00 am - May/19/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
SINOPEC 168	YRCA-022	YURALPA CENTRO-A022	COM	ARMÓ Y BAJÓ - BHA DE COMPLETACIÓN DE FONDO DEFINITIVO, ARMÓ MÁS CORRIÓ WIRE LINE GR-CCL DE CIA HALLIBURTON PARA CORRELACION HASTA 7000 FT.
SINOPEC 183	SHSW-171	SHUSHUFINDI- W171	COM	
SINOPEC 219	SNSB-033	SANSAHUARI- B033	01	REALIZA PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LA ARENA "T" SUPERIOR CON EL POZO ALINEADO A LA ESTACIÓN DE SANSAHUARI PEC. REALIZA MANTENIMIENTO DEL RIG SINOPEC 219.
SLR-402	SHST-254	SHUSHUFINDI- T254	COM	DESARMÓ BHA #5 DE LIMPIEZA DE 7". RIG SERVICE. ARMÓ BHA #6 CON RBP DE 7". REALIZÓ SIMULACRO DE ARREMETIDA Y CIERRE DE POZO. BAJÓ BHA #6, TOMÓ PARAMETROS Y REALIZÓ MANIOBRA DE LIBERACIÓN DE RETRIEVING TOOL, COMPROBÓ LIBERACIÓN. SACÓ BHA # 6.
TRIBOILGAS-202	VNTB-011	VINITA-B011	COM	ASIENTAN TAPON 7" CIBP@ 7030 PIES (SEGÚN PROGRAMA). ARMAN CAÑONES CON CARGAS HYPER JET 45.05. 8 PIES. PUNZONAR ARENA "M1" PARA SQZ INTERVALO 6996 PIES HASTA 7004 PIES (8 PIES). ARMAN 7" RETENEDOR DE CEMENTO + SETTING TOOL BAJAN HASTA 5200 PIES
	YRCA-024	YURALPA CENTRO-A024	COM	POZO CERRADO, ANALIZANDO DATA DE BUILD UP.

#### **EN MOVILIZACIÓN**

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-036	TPTCP-094I	TIPUTINI-CP094I	MOV	PREPARA CARGAS EN BASE COCA + DESEMBARCAN Y MOVILIZAN CARGAS A PLATAFORMA TPTC + CONTINUA ARMADO DE CAMPAMENTO + CONFORMA CUBETOS DE GENERADOR C-15 + CONFORMA CUBETOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO: PORCENTAJES DEL RIG: MOVILIZADO: 12%: ARMADO: 4%

#### **EN WORKOVER**

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-042	OSOH-117H	OSO-H117H	01	CONT. BAJANDO EQUIPO BES BAKER (FLEX-80 / 44 STG) EN PRDS TBG 4-1/2" EUE, RR DESDE 1320' HASTA 3079'. CAMBIA DE CARRETO + REALIZA EMPALME. CONTINUA BAJANDO EQ. BES BAKER (FLEX-80 / 44 STG) EN PRDS TBG 4-1/2" EUE, RR HASTA 6252.78'. INTAKE @ 6213.78' TOPE.
DYGOIL-30	CYBE-071A	CUYABENO-E071A	08	ARMA Y BAJA BHA HIDRÁULICO EN TBG DE 3-1/2" EUE EN PARADAS HASTA 8093.53', INST. T.HANGER; S/L RECUPERA STD VALVE 2.75" @ 8091', REALIZA MANIOBRA DE ASENT. DE PACKER 7" X 3-1/2" SETASI-X PACKER NO ASIENTA, CIRCULA, LEVANTA SARTA INTENTA ASENTAR SIN EXITO
FASTDRILLING-11	CBRA-001	COBRA-A001	02	CONT ROH BES SF1750/SF2700 EN 3-1/2 TSH RE-RUN PRDAS, CAMBIA CARR 1 A 2 EN SPOOLER, EMPALME, CONT RIH BES SF1750/SF2700 EN 3-1/2 TSH RE-RUN PRDAS, CAMBIAR CARR 2 A 3 E SPOOLER, EMPALME, CONT RIH BES BES SF/1750/SF2700 EN 3-1/2 TSH E-RUN PRDAS
GEOPETSA-05	LGAG-050	LAGO AGRIO-G050	07	REALIZA RE-DISPAROS EN ARENAS H INF: 10296' - 10321' (25') Y H SUP: 10266' - 10277' (11'), CAMBIA NIPLE DE DISPAROS POR NIPLE DE FLUJO, ARMA Y BAJA BHA DE EVALUACION EN 3-1/2" EUE TUBERIA SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE LOS CABALLETES.
GEOPETSA-06	ARMB-007	ARMADILLO-B007	03	RIG STAND BY SIN CUADRILLA POR PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA COMUNIDAD. SACA BHA #08



# OPERACIONES CON TORRES: May/18/2022 06:00 am - May/19/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				CORTADOR EXTERNO DE TUBERÍA EN DRILL PIPE 3-1/2" EN PARADAS Y DESARMA, SL BAJA BLOQUE IMPRESOR HASTA 5606 FT, REALIZA TOMA DE MARCA (BLOQUE MUESTRA MARCA DE TUBO),
HILONG 28	SHS-003I	SHUSHUFINDI-003I	01	MOVILIZA UNIDAD DE BOMBEO, PRUEBA HERMETICIDAD DE RBP DE 7" A 7569 FT, SACA SARTA Y ASIENTA PACKER RH A 6824 FT, PRESURIZA EN DIRECTA CON 1800 PSI Y PRUEBA EL INTERVALO 7510 FT-7515 FT (5'), DESASIENTA PACKER RH Y SACA TUBERÍA
ORD-902	SHSB-245	SHUSHUFINDI- B245	04	SACAN BHA # 3 DE LIMPIEZA 7" CSG+TOP DRESSER MILL EN DRILL PIPE 3-1/2" QUEBRANDO A LOS CABALLETES. DESARMAN BHA. QUIEBRAN KELLY SWIVEL. TOMA DE NIVEL CON ECHOMETER 570 FT. ARMAN LLAVE HIDRÁULICA. BAJAN TUBERIA 3-1/2" TSH BLUE PUNTA LIBRE.
SINOPEC 932	CNO-032	CONONACO-032	08	EQUIPO MOVIDO Y ARMADO 100%. INICIA OPERACIÓN A LAS 21:00H DESPRESURIZA POZO HASTA 0 PSI. RETIRO EQUIPO DE MONITOREO DE GAS. REALIZO ECHOMETER CASING = 4185 FT, TUBING = 432 FT. SLICK LINE RECUPERO SEPARATION SLEEVE.
SINOPEC-903	SHSX-211	SHUSHUFINDI- X211	10	DESARMAN BHA DE PRODUCCIÓN. DESARMAN EQUIPO BES RC4000 (EJE ROTO EN PROTECTORES). SLICKLINE BAJAN 5-3/4 IMPRESSION BLOCK ENCUENTRA APOYO A 9688 FT. ARMAN BHA DE LIMPIEZA TANDEM 9-5/8" CSG - 7" LINER BAJAN EN 3-1/2" DRILL PIPE
SINOPEC-904	SNSE-021	SANSAHUARI- E021	01	SACA BHA DE MOLIENDA Y QUIEBRA. REALIZA 5 CORRIDAS CON WIRELINE PARA PUNZONAR INTERVALOS DE LAS ARENAS "T" SUPERIOR, "U" INFERIOR, "U" SUPERIOR. RIG UP DE LLAVE DE POTENCIA CON SISTEMA COMPUTARIZADO, ARMA BHA FALSO SIN PACKERS.
SINOPEC-905	LGNA-001	LAGUNA-A001	08	S/LINE ABRE CAMISA DE PRODUCCION, BAJA BOMB JET 11K, BAJA LA TORRE, ARMA LINEAS DE MTU.
TRIBOILGAS-101	SCHAB-319	SACHA-AB319	04	BAJA BHA DE EVALUACION CON PACKER MECANICO HD EN 3-1/2" EUE TBG POR PARADAS, RECUPERA ST. VALVE, BAJA ST.VLAVE CON MEMORIAS, ASIENTA + PRUEBA PACKER, ABRE CAMISA, DESPLAZA BOMBA JET, EVALUA ARENA U INFERIOR.
TRIBOILGAS-103	SCHH-259	SACHA-H259	05	TERMINA DE BAJAR EQUIPO BES FLEX 7ER DE LA CIA. BAKER HASTA 9906.10 FT. INSTALA TBG HANGER + PRUEBA CON 2500 PSI POR 10 MIN, OK. BAJA POLEA API DE 60" DE CIA BAKER (HLL) DESDE LA TORRE A LA PLANCHADA.
TRIBOILGAS-104	SCHAC-351	SACHA-AC351	08	REALIZA PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE ARENA "TI" CON UNIDAD MTU QUINTUPLEX DE CIA. SERTECPET Y RETORNO AL TANQUE BOTA DEL RIG
TRIBOILGAS-105	GNTA-020	GUANTA-A020	05	DESARMAN BHA LIMPIEZA 7". EMPALME DE MLE AL CABLE. ARMAN BES SERIE 400, SF675 CW. ARMAN BHA PRODUCCION. BAJAN BES CON CABLE DOBLE CAPILAR EN 3-1/2 EUE TBG CLASE "A" TUBO POR TUBO. EN PROCESO
TRIBOILGAS-107	TPTD-091	TIPUTINI D 091	01	DESARMA BHA DE PRODUCCIÓN. DESARMA Y-TOOL. TÉC. CÍA NOVOMET DESARMA EQUIPO BES. TÉC. CÍA. NOVOMET REALIZA EMPALME DE MLE AL CABLE DE CARRETO. TÉC. CÍA. NOVOMET ARMA EQUIPO BES NP(3100-4400)H. CUELGA POLEA.
TRIBOILGAS-201	PKSA-002	PAKA SUR-A002	09	REALIZA TRASTEO DE LMNG-051H A PKSA-002. LEVANTA TORRE. INICIA OPERACIONES. S/L ABRE CAMISA. PREPARA FLUIDO DE CONTROL. CONTROLA POZO.
TRIBOILGAS-203	SCHU-208	SACHA-U208	04	S/LINE BAJA BLOQUE DE 5-3/4", 4-1/2", 2.75" ASENTANDO @ 9762 FT (MARCAS REGISTRADAS EN EL PERFIL DE BLOQUES)., CIA TIRPOINT BAJA CANASTA CALIBRADORA DE 5-3/4" HASTA 9787 FT., REPUNZONAN ARENA "Ui" EN EL INTERVALO 9766 - 9786 FT



### OPERACIONES CON TORRES: May/18/2022 06:00 am - May/19/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				(20 FT) @ 5DPP
TUSCANY 104	SCYC-049	SECOYA-C049	05	BAJAN EQUIPO BES BAKER FLEX 17.5 EN 3.5in TBG TSH BLUE CLASE "A" MIDIENDO, CALIBRANDO Y PROBANDO CON 2500 PSI + MEGANDO, OK HASTA 9948 FT (INTAKE 9901 FT). RETIRAN SPOOLER Y BAJAN POLEA CIA HLL. RETIRAN BOP. ARMAN CABEZAL. PRUEBA DE ROTACION
TUSCANY 111	ACSD-023	AUCA SUR-D023	04	Carrera BI 5-3/4" hasta 11082ft. Carrera de BI 4-3/4" hasta 11082 ft. Arman y Cuelgan Kelly. Arman BHA#1 de Calibracion y Limpieza.
TUSCANY-105	ACAO-158	AUCA-O158	03	BAJÓ BHA PARA TCP EN 3-1/2" EUE TUBERÍA 1X1 HASTA +/- 10151 FT. REALIZÓ ECHOMETER POR ANULAR Y ENCONTRÓ NIVEL DE FLUIDO A 6071 FT

<sup>\*</sup> Pozos con eventos abierto No hay datos disponibles